

六安市重点工程建设管理处 2024 年度 项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	重点工程管理工作经费项目	
2	市体育馆方舱医院拆除还原经费项目	
3	城市管网及污水治理补助资金项目	

(2024 年度)

项目名称		重点工程管理工作经费						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	198.74	198.74	177.80	10	89.5%	8.95
		其中: 本年财政拨款	198.74	198.74	177.80	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2024 年市政府投资计划及有关工作安排, 确保重点工程项目建设顺利推时, 保障任务按时间节点完成。				全面推进 2024 年市本级政府投资计划我单位承建部分按节点完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家评审	≤20 次	14 次	10	10	
			安全生产检查	≥10 次	12 次	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
			支付及时率	=100%	100%	5	5	
			工程建设按时完成	任务清单	达成预期目标	10	10	
			成本节约率	≥90%	91%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善提升公共设施保障水平	完成	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提升城市品味	完成	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工程建设人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.95	

(2024年度)

项目名称		市体育馆方舱医院拆除还原经费						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处		实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	142.5	142.5	142.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	142.5	142.5	142.5	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市体育馆方舱医院拆除还原工程, 保障市体育馆正常运营。			已对市体育馆方舱医院进行拆除, 并完成市体育馆恢复还原, 保障市体育馆正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工目数量	=1个	1个	5	5	
			拆除隔离床位	=520张	520张	5	5	
			还建设施面积	=8300平方米	8300平方米	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	项目按合同时间完工	=3月	3月	10	10		
	成本指标	项目概算控制(万元)	≤242万元	180.42万元	10	10		
	社会效益指标	保障体育馆正常运营	正常	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保障体育赛事正常开展	保障到位	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	体育设施使用人满意度	≥95%	95%	5	5	
体育馆运营人员满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100.00		

(2024 年度)

项目名称		城市管网及污水治理补助资金						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	862.00	862.00	862.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	862.00	862.00	862.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成南华路上跨 G312 及接线工程、冬青路(清溪路-现状村道)道路工程两条市政道路海绵城市建设。				完成南华路上跨 G312 及接线工程、冬青路(清溪路-现状村道)道路工程两条市政道路海绵城市建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		建设项目数量(个)	=2 个	2 个	5	5	
			道路建设里程	≥1.4 公里	1.4 公里	5	5	
			配套雨污水管网里程	≥1.4 公里	1.4 公里	5	5	
	质量指标		建设项目竣工验收合格率(%)	=100%	100%	5	5	
			内涝防治标准	建成区达 30 年一遇标准	达成预期指标	5	5	
			易涝点消除比例	=100%	100%	5	5	
			城市防洪标准	基本达到 50 年一遇	达成预期指标	5	5	
			黑臭水土消除比例	=100%	100%	5	5	
	时效指标		项目计划完成时间	=12 月前	12 月	5	5	
成本指标		项目初步设计概算控制(万元)	≤4500 万元	4500 万元	5	5		

效益 指标	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高城市公 共服务水平	达成预期指 标	10	10	
		海绵城市建设宣传	效果明细	达成预期指 标	10	10	
	可持续影 响	完善周边市政道路通畅程度	实现道路通 畅	达成预期指 标	10	10	
满意 度指 标	满意度指 标	公众对海绵城市建设示范项目满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	