

六安市重点工程建设管理处 2025 年度
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	重点工程管理工作经费项目	
2	市体育馆方舱医院拆除还原经费项目	
3	运转经费项目	
4	2025 年度海绵城市建设资金项目	
5	630 涉企专项债券项目	

(2025 年度)

项目名称			重点工程管理工作经费							
主管部门			057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处			
项目期限			3 年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
金	项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	158.57	158.57	158.57	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	158.57	158.57	158.57	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过完成 2025 年度市本级政府性投资建设任务，实现政府投资项目顺利开展，促进重点工程建设序时推进，提升城市公共基础设施建设水平。					已完成全年市本级政府投资计划建设任务，通过项目的开展保障重点工程管理工作顺利推进，提升城市公共基础设施建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程管理用车租赁数		≤8 辆	8 辆	3	3		
			安全生产检查		≥20 次	21 次	4	4		
			工程建设专家评审次数		≥20 次	10 次	4	2	根据市级政府投资计划安排，本年度建设项目减少，相应专家评审次数减少	
			邀请专家人次		≥50 人/次	32 人/次	3	2	因专家评审次数减少，相应邀请专家人次减少	
			安全生产月应急演练次数		=1 次	1 次	3	3		
		质量指标	邀请专家达到高级职称以上水平占比		≥80%	90%	3	3		
			安全生产月应急演练合格率		=100%	100%	3	3		
			工程管理用车保障出行率		≥80%	90%	3	3		
			安全生产检查整改合格率		≥100%	100%	3	3		
			工程建设专家评审图纸合格率		≥90%	100%	3	3		

		时效指标	工程管理用车出勤天数	≥261 日	261 日	3	3	
			专家评审综合时间	≥100 小时	128 小时	3	3	
		成本指标	安全生产演练活动单项成本	=5 万元	0 万元	3	3	
			专家评审定额标准	≥500 元/人/次	500 元/人/次	3	3	
			工程管理用车租赁单项成本	≤91.2 万元	91.2 万元	3	3	
			工程技术信息化成本	≤12 万元	12 万元	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障重点工程建设开展，提升项目管理水平	成效明显	达成预期指标	10	10	
			城市重点工程建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续提升城市建设水平	成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工程建设人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.00	

(2025 年度)									
项目名称			市体育馆方舱医院拆除还原经费						
主管部门			057-六安市重点工程建设管理处			实施单位		057001-六安市重点工程建设管理处	
项目期限			2 年	其中：建设期限		0 年		运营期限	0 年
资金投向领域			0						
金	项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	38.41	38.41	38.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.41	38.41	34.24	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	通过市体育馆方舱医院拆除还原工程实施，实现市体育馆恢复原状，达到保障市体育馆正常运营的效果。					已完成全年预定目标，实现市体育馆恢复原状，达到保障市体育馆正常运营的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量（个）		＝1 个	1 个	5	5	
			拆除隔离床位数		＝520 床	520 床	5	5	
			还建设施面积（平方米）		＝8300 平方米	8300 平方米	10	10	
		质量指标	建设项目竣工验收合格率（%）		＝100%	100%	5	5	
			拆除隔离床位完成及时率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按合同约定完工		≤3 个月	3 个月	5	5	
		成本指标	拆除工程单项成本		＝84.23 万元	84.23 万元	5	5	
			还原工程单项成本		≤105 万元	101 万元	5	5	
			其他费用成本		≤4.68 万元	1.01 万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	市体育馆运营开放率		≥90%	95%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障我市公共体育活动正常开展		保障到位	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	体育馆设施使用群众满意度		≥95%	95%	5	5	
体育馆运营单位满意度			≥95%	100%	5	5			
总分							100	100.00	

(2025 年度)

项目名称			运转经费						
主管部门			057-六安市重点工程建设管理处		实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处			
项目期限			5 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.99	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过部门运转经费支出，实现部门正常工作顺利开展，达到保障我市重点工程建设序时推进的效果。					已通过运转经费支出，保障部门正常运转，稳步推进市本级政府投资重点工程建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	办公物料采购次数		≥12 次	12 次	6	6	
			工程管理差旅次数		≥30 次	56 次	6	6	根据实际工作安排，本年度差旅次数大于年度预计数
			天堂寨雷达站常驻人员数		≥1 人	1 人	5	5	
			工程文印次数		≥100 次	110 次	5	5	
		质量指标	天堂寨雷达站人员常驻率		≥90%	100%	2	2	
			工程管理差旅完成目标率		≥90%	100%	3	3	
			办公物料采购合格率		≥100%	100%	5	5	
			工程文印合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	办公物料按月采购		=12 月/次	12 月/次	3	3	
		成本指标	文印单项成本		≤0.5 元/张	0.3 元/张	5	5	
			办公物料单项成本		≤1000 元/天	553.28 元/天	5	5	
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		保障到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	部门运转年保障率		≥80%	90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

(2025 年度)

项目名称			2025 年度海绵城市建设资金						
主管部门			057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
金	项目资金 <								

(2025 年度)

项目名称			630 涉企专项债券项目						
主管部门			057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
金	项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10511.61	10511.61	10511.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10511.61	10511.61	10511.61	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总 计	预期目标				实际完成情况			
		完成 630 台帐涉企资金支付。				已完成 630 台帐涉企资金支付工作。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	涉企数量		=68 个	68 个	10	10	
			项目数量		=133 个	133 个	10	10	
			资金支付金额		≤10571.6 万元	10511.6 万元	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目单项成本		不超过应付款	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障涉企资金运转的影响程度		保障到位	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度 指 标	服务对象满意度	涉企满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	