市体育馆方舱医院拆除还原项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

"0404"疫情突发后,根据全市疫情防控工作部署,市疫情防控指挥部紧急将市体育馆 A 区改造为市方舱医院,用于救治新冠轻症及无症状感染者,为保障人民群众身体健康发挥了重要作用。目前,市方舱医院处于空置状态。鉴于新冠病毒感染已调整为"乙类乙管",且疫情防控态势平稳,经市领导批准,决定对市体育馆方舱医院进行还原性处置,拆除方舱医院所有设施,恢复体育馆功能。对拆除的相关设施设备收储利用,避免资源浪费。

根据市疫防办市体育馆方舱医院处置工作会议纪要,涉及方舱医院拆除还建中产生的评估、跟踪审计、监理、拆除、还原等费用预算,列入我处预算予以保障,根据资金支出计划,2024年度财政预算拟安排经费142.5万元。

截止目前,项目已完成验收,预算支出 142.5 万元,预算执行率 100%,市体育馆已恢复运营。

(二)项目绩效目标

项目总体目标为完成市体育馆方舱医院拆除还原工程,保障市体育馆正常运营。由于项目实施期限较短,阶段性目标和总体目标保持一致。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效管理理念和 方法深入融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算绩效 管理全覆盖,不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为市体育馆方舱医院拆除还原项目。

3. 绩效评价的范围

具体范围涵盖项目决策、执行、经费使用。

(二)绩效评价原则、指标体系、评价方法及标准

本次绩效评价原则遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

评价指标体系:

市体育馆方舱医院拆除还原经费											
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标		指标值							
	产出指标	数量指标	建设项目数量(个)	1 个							
			拆除隔离床位数	520 床							
			还建设施面积(平方米)	8300 平方米							
		医型化标	拆除隔离床位完成及时率	100%							
		质量指标	建设项目竣工验收合格率(%)	100%							
		时效指标	项目按合同约定完工	3月前							
		成本指标	项目初步设计概算控制 (万元)	150 万元							
	效益指标	社会效益指标	对保障市体育馆正常运营的影响	保障到位							
		可持续影响指标	保障我市公共体育活动正常开展	保障到位							
	满意度指标	满意度指标	体育馆设施使用群众满意度	≥95%							
	例思/支1日你	俩忌/支111小	体育馆运营单位满意度	≥95%							

本次绩效评价主要采用以定量分析法为主、定性描述法 为辅的方法,客观分析预算执行情况。以预先制定的绩效目 标完成情况为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

严格落实财政部《部门项目支出绩效评价管理办法》, 组织各科室人员成立部门预算绩效评价工作小组,确定评价 项目,明晰评价步骤,拟定评价方法。

2. 组织实施阶段

首先收集项目资料,初步梳理项目实施内容和使用管理情况,剖析项目实施执行进程中的成效和问题,结合年初预设的绩效目标,掌握项目实施总体情况。

其次核查账面数据,整理项目资金的来源和去向,核实数据的全面性、真实性,厘清项目各项内容落实情况与资金 到位情况,夯实绩效评价数据基础。

最后汇总数据信息,计算评价指标,综合分析项目决策、 执行、资金使用全过程,根据分析结果拟定报告初稿。

3. 分析评价阶段

- 一是根据预算编制已确定的评价指标体系,从决策、执行、产出、效益等方面对项目支出总体情况进行评价。
- 二是先定量分析,依据客观事实,对预设指标完成情况 进行数据对比,是否达到预期目标。
- 三是采用定性分析方法,针对项目绩效指标中不涉及确定量的部分,深入分析完成内容,综合考虑达标情况,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

遵循实事求是的原则结合项目工作实际,按照既定的评价指标和评价方法,从决策、执行、经费使用等方面对市体育馆方舱医院拆除还原项目进行绩效评价。最终确定绩效评

价等分为100分,等级为"优秀"。

项目名称		•	市体育馆方舱医院拆除还原经费								
主管部门		,1	057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管 理处				
				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目资金	金	年度资金总额:	142. 50	142.50	142. 50	10	100.00%	10.00		
	(万元))	其中: 本年财政拨款	142. 50	142.50	142. 50	_				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	_				
年			预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	完成市体育馆方舱医院拆除还原工程,保障市体育馆正常运营。				正常运营。	已对市体育馆方舱医院进行拆除,并完成市体育馆 恢复还原,保障市体育馆正常运营。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏原分及进施		
	产出指标	数量指标	建设工目数量		=1 个	1 个	5	5			
			拆除隔离床位		=520 张	520 张	5	5			
绩效指标			还建设施面积		=8300 平方米	8300 平方米	10	10			
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目按合同时间完工		=3 月	3 月	10	10			
		成本指标	项目概算控制(万元)		≤242 万元	180.42 万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障体育馆正常运营		正常	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	保障体育赛事正常开展		保障到位	达成预期指标	15	15			
	满意度指	服务对象	体育设施使用人满意度		≥95%	95%	5	5			
	标	满意度	体育馆运营人员满意度		≥95%	100%	5	5			
	<u> </u>		总分				100	100.00			

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

"0404"疫情突发后,根据全市疫情防控工作部署,市

疫情防控指挥部紧急将市体育馆 A 区改造为市方舱医院,用于救治新冠轻症及无症状感染者,为保障人民群众身体健康发挥了重要作用。目前,市方舱医院处于空置状态。鉴于新冠病毒感染已调整为"乙类乙管",且疫情防控态势平稳,经市领导批准,决定对市体育馆方舱医院进行还原性处置,

(二)项目过程情况。

根据市体育馆方舱医院拆除还原工作方案,该项目分为 拆除和还原两项工程,以及附属的监理、跟踪审计等其他费 用。其中,拆除工程合同期限为 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 5 日,共计 10 天,已按合同约定完工。还原工程合 同期限为 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日,共计 30 天,已按合同约定完工。

(三)项目产出情况。

通过该项目的实施,完成了市体育馆方舱医院拆除还原工程,保障市体育馆正常运营。完成了拆除还原项目1个,共拆除床位520张,还原设施8300平方米,项目验收合格,且实施时间不超过合同工期要求,项目总额约180.42万元,低于预期总概算。

(四)项目效益情况。

产出效益方面,市体育馆方舱医院的拆除还原,按照疫情防控后续工作要求,完成了项目既定内容,恢复了市体育馆正常功能,避免了资源浪费,达到了项目预期效果。

社会效益方面,保障了市体育馆日常运营,恢复了赛事举办功能,保障人民群众体育运动需求。

五、主要经验及做法

项目预算是单位履行职能开展工作的基础,科学编制项

目预算能够明确资金分配导向,指导年度工作方向,为单位各项事务有序高效开展提供有力保障。预算绩效评价是预算编制的首要内容,是围绕零基预算改革,保证预算编制科学有效的工具,能够确保资源合理安排,避免不必要不合理的浪费。

预算项目绩效评价是对项目完成情况的考量和评估,不 仅关注项目的完成度,更加注重项目实施的收益和成效。通 过建立健全预算绩效评价体系,能够客观、准确的评价项目 实施的意义,提高财政资金使用效益。

为更好的实施预算绩效评价,部门单位应配套建立相关 工作机制,完善工作制度。在项目实施过程中,注重收集数据,加强数据分析,借助数据分析结论助推和改进项目实施 进程,确保项目及时纠偏,使得每一笔资金都能发挥出最大 效益。

六、存在问题及原因分析

预算绩效评价存在的主要问题是财务人员流动性导致工作衔接不畅。行政事业单位财务工作人员岗位变动频繁,人员素质参差不齐,既缺乏工作经验,也缺乏专业技能。为此,广泛且高效的预算绩效评价培训十分必要,财政部门是培训的主要发起人,各部门单位是培训的长期参与者,预算绩效培训工作任重而道远。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

项目政策方面, 财政预算应以实际工作角度出发, 做到

全面、完整、准确、合理,清晰反映部门履职情况和重点任务。市体育馆方舱医院拆除还原项目,是立足于实际需求,迫切解决疫情防控后期各项场馆功能恢复,为保障市体育馆正常运营安排的预算项目。

部门管理方面,预算绩效评价应选取专业人员组成绩效评价工作小组,聚焦部门重点项目,全过程参与项目决策、执行、评价,做到事前、事中、事后全流程闭环,为部门项目决策提供数据支撑,推动重点项目发挥实效。

项目管理方面,要进一步强化评价结果运用,借助预算 绩效评价工具,全面反映预算执行偏差度,助推项目在谋划 阶段更加科学严谨,方案论证充分,尽最大可能达到预期效果。

预算管理方面,通过预算绩效评价全过程开展,打破预算编制思维惯性,强化零基预算管理概念,不再依据传统定额来套用当下工作,而是将预算编制分解细化,落实到每一个预算支出人员之上,逐项申报、统筹谋划,既把握宏观,也突出重点,理论联系实际,业务主导财务,将预算编制工作团队化、规范化、精细化,推动预算管理工作水平再上一个台阶。